

## 수산물 수출물류센터 건립사업

**사업구분**

임기 내 완료   
 임기 후 지속

**사업예산**

예산사업   
 비예산사업

백만원

국비  도비   
 군비  민자

**목표**

○ 지속가능한 전북산업 발전을 위해 체계적이고 장기적인 수출전략 수립을 위한 물류센터 건립사업 추진

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2020. 2.
- 위 치 : 완도항 배후부지(완도군 완도읍 군내리 1449)
- 면 적 : 연면적 15,000㎡ / 건축면적1,753㎡
- 운영주체 : 가칭 “수산물수출협동조합” 설립운영  
 (한국전북수출협회, 한국전북유통협회, 남도전북연합회)
- 시설내용 : 관리동, 수조동, 급속동결실 등
  - 1층 : 사무실, 집하장(수조), 저온저장고, 질병검사 및 통관실 등
  - 2층 : 사후면세점, 시식코너, 제품홍보실, 급속동결·가공시설 등
- 사 업 비 : 7,500백만원(국비 3,500, 도비 500, 군비 3,500)
  - 급속동결장치 시스템 구축사업비 : 2,000백만원 추가 확보 (국·군비 50%)

### ■ 추진실적(2018. 7. 1. ~ 현재)

- '18. 8. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 계약, 실시설계용역 보고회 개최
- '19. 5. ~ 6. : 분야별 공사발주 및 계약체결, 공사착공 완료
- '19. 7. ~ 9. : 파일시공 위치표기 및 시험천공, 파일시공(142개)
- '19. 11. ~ 12. : 기초공사 pit층 철재구성, 전기시설 매설 터파기 등
- '20. 1. ~ : 철골세우기 및 2층 바닥 레미콘 타설 등

## ■ 공약이행 지표 - 수산물 수출물류센터 건립

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년	이행률 (%)
기본 및 실시설계용역 시행	%	100	80	20				100
급속동결장치 시스템 구축	%	100		30				30
공사 진행률	%	100	20	50				50
2020년 1월말 기준 공약 이행률								60

## ■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	압전	압내	
7,500	3,500	500	3,500		7,500	3,500	500	3,500		7,500	7,500		

## ■ 향후 추진계획

- '20. 2. ~ 4. : 1. 2층 내·외부 마감 완료, 공사완료
- '20. 5. : 실험가동 및 준공식

## ■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
				4

- 증빙자료(사진 및 보도자료)



주관부서

해양문화관광국장 허정수 수산경영과장 김일광 유통가공팀장 전호용 담당자 오승환 (05692)