

보길 예작도마을 해상진입로 조성사업

사업구분

임기 내 완료
임기 후 지속

사업예산

예산사업
비예산사업

백만원

국비 도비
군비 민자

목표

- 예작도 주민들의 원활하고 안전한 접근성 확보로 주민편의 도모
- 명품어촌의 매력있는 어촌관광 수요 충족

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업량 : L=510m, B=2.0m
- 사업비 : 7,000백만원(국비 2,800, 군비 4,200)
- 사업내용 : 예송리 ~ 예작도간 해상인도교 설치

■ 추진실적(2018. 7. 1. ~ 현재)

- '18. 7. 25. : 명품어촌 테마마을 기술지원 자문단 현장 자문
- '18. 12. 7. : 기본계획수립 사전협의(전라남도)
- '18. 12. 12. ~ 14. : 기본계획수립 사전협의(해양수산부) 1~2차
- '19. 1. 17. : 기본계획수립 사전협의(해양수산부) 3차
- '19. 4. 9. : 보길권역거점개발사업 위수탁 계약 체결
(완도군 ↔ 한국농어촌공사해남완도지사)
- '19. 4. 22. : 기본계획수립 협의 완료
- '19. 5. 1. : 기본계획수립 인가 고시
- '19. 6. 18. ~ 8. 13. : 세부설계용역 추진(발주 3회, 유찰 2회)
- '19. 7. 17. ~ 7. 30. : 지역민 의견청취
- '19. 9. 9. : 세부설계(해상진입로 분야) 착수, (주)천일기술개발

- '19. 10. 17. : 지형측량, 해상인도교 조사(5개소, 광양시, 태안군, 신안군)
- '19. 10. 29. : 지역민 협의(추진위원장, 예송리 및 예작도 이장)
- '19. 11. 8. : 보길권역 주민설명회(추진위원장 외 40명)
- '19. 11. 13. : 해상진입로 기술검토(교량형식 결정)
- '19. 11. 19. : 지역민 선진지 견학(해상진입로, 광양시, 태안군)
- '19. 12. : 기술심의(특허공법 분야)
- '20. 1. 14. : 보길권역 주민설명회(추진위원장 외 37명)

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률 (%)
기본계획수립	건	1		1				100
행정절차 협의	건	6		2				33
공사진행률	%	100						
2020년 1월말 기준 공약 이행률								44.3

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	암전	암내	
7,000	2,800	-	4,200	-	4,000	2,800	-	1,200	-	-	-	-	

■ 향후 추진계획

- '20. 2. ~ 3. : 최종보고(군) 및 시행계획 협의(도.해수부)
- '20. 4. : 공사 착공
- '21. 12. : 공사 준공

■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
13		3		5

○ 증빙자료(사진 및 보도자료)



예송리 사업예정지



해상진입로 예정지

주관부서

경제산업국장 신영균 지역개발과장 한희석 여항개발팀장 위남환 담당자 조운수 (☎5633)