

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	갈꽃섬 전복오감 여행학교	담당자	관광정책과 박성환(☎550-5421)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노화읍은 다도해해상국립공원인 소안·보길의 배후 역할 및 각종 농수산물의 생산·유통의 중심지로서 전국 제일의 전복 생산량을 차지하고 있는 전복의 섬임
- 본 사업을 통해 부족한 관광인프라를 확충해 주변 관광자원과 연계한 체류형 관광시스템을 구축하고, 지역 특화자원인 전복의 우수성을 관광과 연계해 지역발전의 새로운 도약의 기회로 삼고자 함

나. 시행근거 : 지역개발 및 지원에 관한 법률

□ 사업개요

- 기 간 : 2017~2020
- 위 치 : 완도군 노화읍 고막리 산6-2 외3
- 규 모 : 갈꽃섬 전복오감 여행학교 신축 1동(2층), 주차장, 해상 전복체험장, 개막이 체험장 진입로, 치유의 숲(탐방로, 쉼터) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,111백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,111	400	1,582	99	30
국 비	1,581	400	1,052	99	30
시 도 비					
시군구비	530		530		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

사업명	갈꽃섬 전복오감 여행학교	담당자	관광정책과 박성환(☎550-5421)
-----	---------------	-----	----------------------

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '16. 9. : 사업대상지 공모 선정
- '17. 1. : 건축물 노후에 따른 안전진단 실시
- '17. 7. : 안전진단 결과에 따른 사업대상지 변경 국토부 협의
- '18. 2. : 변경 협의 완료
- '18. 4. : 지역개발구역지정 및 실시설계용역 착수
- '18. 6. : 지방재정투자 심사 완료
- '18. 6. : 토지 보상협의 완료(2필지)
- '19. 8. : 지역개발조정심의위원회 심의 및 지역개발구역지정 고시

향후계획

- '19. 9. : 전라남도 사업기간(' 17~' 20) 변경 신청
- '19. 9. : 실시계획 승인 고시
- '19. 10. : 공사 발주 및 완료

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간

구분	당초	변경	사유	비고
사업기간	2017~2019	2017~2020	국비교부액 변경	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2018 청산도 슬로걷기축제	담당자	관광정책과 김형호(2550-5431)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 슬로시티 청산도를 온 몸으로 느끼고 체험할 수 있는 「슬로걷기 축제」를 우리나라 대표축제로 발전시키고, 국내외 관광객 유치로 지역경제 활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : '18. 4. 7. ~ 5. 7.
- 위 치 : 슬로시티 청산도 일원
- 규 모 : 체험 프로그램 및 공연, 전시 프로그램 등 8개분야 55종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	250		250		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '18. 4. 7. ~ 5. 7. : 청산도 슬로걷기축제 운영
- '18. 6. 15. : 청산도 슬로걷기축제 결산

향후계획

- '19 청산도 슬로걷기축제 개최('19. 4. 6. ~ 5. 6.)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	수산물 수출물류센터 건립사업	담당자	수산경영과 오승환(0550-5652)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 최첨단 집하시스템 설치로 폐사량 저감을 통한 수출경쟁력 강화 및 안정적인 수출가격유지 와 One-Stop 수출기반 구축
- 전북 수출촉진 및 지속가능한 전북산업 육성과 수출증가 및 어업인 소득증대 기여 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 3 ~ 2019. 12
- 위 치 : 전라남도 완도군 완도읍 군내리 1449
- 규 모 : 지상 2층(철골철근콘크리트조, 철골구조)
- 대지면적 14,974㎡, 건축면적 1,753.31㎡, 연면적 2,521.59㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,500		100	5,400	
국 비	2,500		50	2,450	
시 도 비	500			500	
시군구비	2,500		50	2,450	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '18. 3. 3 : 군비확보(25억원)
- '18. 6.~8월 : 설계공모 완료
- '18. 8.~'19. 4월 : 기본조사 및 실시설계 용역 완료

- '19. 6. 13 : 입찰완료(낙찰자 결정완료)
- '19. 6. 13 : 입찰완료(낙찰자 결정완료)
- '19. 6. 20 : 건축공사 계약체결
 - 공사기간 : '19. 6. 21 ~ '19. 12. 17

□ 향후계획

- '19. 9~ : 공사추진사항 감리 보고회(매월 1회)
- '19. 10 : 건축공사 안전실태 점검 및 추진사항 보고회
- '19. 12 : 공사완료(시험가동 등)

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분		당초	현재	비고
시설규모	대지면적	15,000㎡	14,974㎡	기본조사 및 실시설계 용역
	건축면적	5,600㎡	1,753.31㎡	
	연면적	5,600㎡	2,521.59㎡	
총 사업비	계	5,000	5,500	
	국 비	2,500	2,500	
	시도비		500	도비 증
	시군비	2,500	2,500	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	노화읍 농어촌폐기물처리시설 설치사업	담당자	환경산림과 김정근(8550-5512)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도서지역 폐기물 소각시설을 개선하여 생활폐기물의 안정적이고 위생적으로 처리함으로써 환경오염 저감과 환경을 쾌적하게 보전하여 주민의 보건위생관리에 기여함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 06 ~ 2019. 12.
- 위 치 : 완도군 노화읍 이포리 24-5번지 일원
- 규 모 :
 - 소각동 : 425m²(25m × 17m), 철골조 3층
 - 소각로 ㄱ 용량 : 350kg/hr(8시간/일 × 300일/년 가동)
 - ㄴ 형식 : 연속투입 스토카식(화격자식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2050		591	1,459	
국 비	1435		413	1,022	
시 도 비					
시군구비	615		178	437	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2018.04.24. : 완도군 노화읍 폐기물 소각시설 구매.설치 계약 체결
- 2019.01.07. : 노화읍 농어촌폐기물종합처리시설 설치사업(총괄, 1차분) 계약체결

□ 향후계획

- 2019.11.06. : 노화읍 농어촌폐기물종합처리시설 설치사업(총괄, 1차분) 완료
- 2019.11.19. : 완도군 노화읍 폐기물 소각시설 구매.설치 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 - 당 초 : 2018. 4. ~ 2019. 6. / 변 경 : 2018. 4. ~ 2019.11.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	가고싶은 섬 여서도 가꾸기 사업	담당자	관광정책과 정해강(2550-5426)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 섬 고유 생태자원의 보존과 회복 및 매력적인 섬 문화 관광자원화를 통한 섬 부가가치 창출
- 주민과 지자체가 함께하는 섬 가꾸기를 추진하여 지속가능한 발전 유도 및 마을 소득 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.(5년)
- 위 치 : 완도군 청산면 여서도 일원
- 규 모 : 마을민박 조성, 커뮤니티센터 신축, 탐방로 조성, 마을환경 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계			23	800	3,177
국 비					
시 도 비	2,000	0	11.5	400	1,588.5
시군구비	2,000	0	11.5	400	1,588.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 주민소득 발굴을 위한 마을민박 조성 실시설계 중
- 노후시설 리모델링 공사(공정율 20%)
 - 마을회관 및 대합실 리모델링, 우물정비 3개소
- 탐방로 조성사업 실시설계 중
 - '19. 10까지 설계완료 후 사업추진

□ 향후계획

- 돌담, 마을경관 개선 사업 실시설계 추진
- 여서도 커뮤니티센터 건립 추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	급속동결장치 시스템 구축사업	담당자	수산경영과 오승환(☎550-5652)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수산물 수출물류센터 건립 기능보강 사업으로 활전복 위주의 수출에서 냉동전복 등 다양한 제품 개발과 수출 시장 다변화
- 최근 냉동전복의 수요가 급증하고 있으나, 급속동결장치 부재로 수출 한계

사업개요

- 기 간 : 2019. 1 ~ 2019. 12
- 위 치 : 전라남도 완도군 완도읍 군내리 1449
- 규 모 : 1,000kg

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000				
국 비	1,000				
시 도 비					
시군구비	1,000				
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 수산물 수출물류센터 내 설치 예정임(건축공사 완료 후 설치)
- '19. 3~6 : 급속동결장치 시스템 생산업체, 시설업체 방문
 - 시설업체 : 벤치마킹(3회)
 - 생산업체 : 전복 급속동결장치 시스템 구축 자문(3회)

향후계획

- '19. 10 : 원가계산서 작성완료 및 입찰
- '19. 10 : 계약체결 및 공사착공
- '19. 12 : 준공(시험가동 등)

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도 토요싱싱콘서트	담당자	관광정책과 조성영(2550-5411)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 문화공연과 관광객 참여형 프로그램 등 매력적인 문화콘텐츠를 적용한 차별화 된 주말 참여 프로그램을 운영하여 관광객 유치 및 지역먹거리, 특산품 등 현장홍보를 통한 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : '18. 6. 15 ~ 9. 28
- 위 치 : 완도 해변공원 일원
- 사업내용
 - 문화공연, 경품추첨, 이벤트(특산품 경매)
 - 관광객 노래자랑, 전복음식 시식
 - 길거리 간식 판매, 여행사 연계 관광객 유치 등
- ※ 나눔장터 “장보고 옷장” 및 사회단체(적십자회,부녀회 등) 연계 추진

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	260	260	260	260	260
국 비	-				
시 도 비	-				
시군구비	260	260	260	260	260
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- '18 완도토요싱싱콘서트 개최 : '18. 6. 15 ~ '18. 9. 28
- '18 완도토요싱싱콘서트 결산보고회 개최 : '18. 11. 15

향후계획

- 관람객 설문조사를 통한 피드백 환류 및 개선방안 마련

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도5일시장 주차환경개선사업	담당자	경제교통과 김승규(☎550-5552)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 완도5일시장 주차공간 부족에 따른 주변 교통혼잡 가중으로 시장 이용자 안전 및 통행 불편사항 개선
- 이용자 편의 증진 및 쾌적한 환경개선으로 전통시장의 활성화

사업개요

- 기 간 : '19. 3. ~ '19. 9.
- 위 치 : 완도군 완도읍 군내리 1243, 1243-1
- 규 모 : 주차타워 1식(2층 3단 / 108면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600	-	-	2,600	
국 비	1,820	-	-	1,820	
시 도 비					
시군구비	780	-	-	780	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- '18. 6. ~ 10. : 기본 및 실시설계
- '19. 1. : 도 계약심사
- '19. 3. : 계약 및 착공

향후계획

- '19. 9. : 준공

사업변경 내역

- 사업기간(발주 및 준공)
 - 당초 : '18. 12. ~ '19. 5. / 현재: '19. 3. ~ '19. 9.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2018장보고수산물축제	담당자	관광정책과 조성영(2550-5411)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장보고수산물 축제를 통해 군민 화합 결속력 강화와 장보고대사 업적 재조명을 통한 완도군 관광 및 지역경제 활성화
- “대한민국 청정바다 수도 완도”의 지역브랜드 가치 확산 및 수산물 우수성 인식 제고

사업개요

- 기 간 : 2018. 5. 3 ~ 5. 6
- 위 치 : 완도 해변공원 일원
- 사업내용
 - 대표행사(2종) : 장보고 해상왕국 외 1종
 - 기획행사(6종) : 장보고 전통 노젓기 대회 외 3종
 - 공연문화행사(13종) : KBC TV 축하쇼 외 12종
 - 체험행사(12종) : 맨손물고기잡이 외 11종
 - 판매행사(6종) : 청정완도 고향맛집 외 2종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 785백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	785	785	785	785	785
국 비	-				
시 도 비	-				
시군구비	785	785	785	785	785
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2018 장보고수산물축제 개최 : 2018. 5. 3 ~ 2018. 5. 6
- 2018 장보고수산물축제 결산보고회 개최 : 2018. 7. 9

향후계획

- 해상왕 장보고의 업적 및 무역활동에 대한 역사적 스토리텔링 개발 등

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도군 해양치유센터 건립사업	담당자	해양치유산업과 김재혁(☎550-5576)
-----	-----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 급속한 고령화로 인한 노인성질환과 지역주민들의 만성질환이 증가하고 이에 따른 사회적 부담이 증대됨에 따라 해양치유센터 건립을 통한 건강 증진이 주목 받고 있으며, 해양수산부에서도 해양치유관광 육성정책을 통해 해양치유산업을 고부가가치 신산업으로 추진하고자 함.
- 국내 해양치유관광의 거점으로 개발하여 완도군 해양자원의 부가가치를 향상시키고 좋은 일자리 창출 및 소득창출로 지역경제 활성화에 기여코자 함

□ 사업개요

- 기 간 : '19. 1. ~ '21. 12
- 위 치 : 완도군 신지면 신리 153-11번지(명사십리 해수욕장 일원)
- 규 모 : 건축 1동(지하1층, 지상3층 / 연면적 7,596㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 320백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	320	-	-	17	303
국 비	160	-	-	5	155
시 도 비	48	-	-	2	46
시군구비	112	-	-	10	102
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '19. 05. : 완도 해양치유센터 건립 적격성심사 통과(기획재정부)
- '19. 05. 24. : 완도 해양치유센터 건립사업 용역 계약심사 완료
- '19. 06. 17. : 완도 해양치유센터 건립 건축설계 제안공모 공고
- '19. 07. 15. : 예비 심사위원 등록현황 및 1차 선정 보고
- '19. 07. 18. : 제안서 평가를 위한 2차 심사위원 9인 선정
- '19. 07. 30. : 건축설계 제안서 심사 및 평가

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '19. 08. 19. : 기본 및 실시설계 용역계약 체결
- '19. 09. 06. : 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 개최

향후계획

- '19. 09 ~ '20. 03. : 기본 및 실시설계용역 지속추진
- '19. 12. : 관광지 조성계획 지구단위변경 완료(주차장 → 휴양시설)
- '20. 03. : 총사업비 조정 (해양수산부 → 기획재정부)
- '20. 04. ~ '21. 12. : 공사착공 및 준공

사업변경 내역(해당없음)

참고자료(이미지)

