

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도 복합문화센터 조성사업	담당자	문화예술과 최인호 (☎550-5461)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 주거밀집지역에 복합문화센터를 조성하여 평생교육 문화예술활동 활성화

사업개요

- 기 간 : 2020. 12. ~ 2021. 6.
- 위 치 : 전남 완도군 완도읍 개포로 111 / 군민회관
- 규 모 : 부지면적 6,156㎡, 연면적 2,395㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,272백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,272	91	2,181	0	0
국 비	1,012	0	1,012	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,260	91	1,169	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 완도 복합문화센터 조성
 - 작은도서관 : 북카페열람실, 어린이 독서놀이 체험실
 - 평생교육센터 : 이론강의실, 세미나실, 휴게실, 사무실
 - 문화예술센터 : 공연장, 전시실

향후계획

- 복합문화센터 기반시설 활성화로 군민 삶의 질 향상에 기여

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	약산면 농어촌폐기물처리시설 설치 사업(소각)	담당자	환경산림과 전용준(2550-5512)
-----	--------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 약산면에서 발생하는 생활폐기물을 안정적이고 위생적으로 처리 할 수 있는 합리적인 처리계획을 수립하여 환경오염방지 및 주민 보건 위생 향상 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 3.
- 위 치 : 약산면 해동리 252번지 일원
- 규 모 : 폐기물 소각시설 설치 1기(350kg/hr, 2.8ton/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,262백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,262	1,950	825	462	0
국 비	1,500	1,362	577	324	0
시 도 비	381	294	124	69	0
시군구비	381	294	124	69	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

- 21. 3. 환경부 재원협의를 및 전라남도 계약심사 완료
- 21. 5. 공사계약 완료 및 착공

향후계획

- 22. 12. 소각로 설치완료 및 건축물 준공
- 22. 12. 사용개시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	고금면사무소 청사 신축공사	담당자	세무회계과 김경숙(8550-5263)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 행정서비스 기능과 행정역량의 향상을 위한 효율적인 업무 공간조성 및 공공시설 내 주민을 위한 공간 도입과 지역의 다양한 교류 촉진으로 열린 공간 마련

사업개요

- 기 간 : '21. 5. 21. ~ '22. 9. 12.
- 위 치 : 완도군 고금면 농상리 409 외 6필지
- 규 모 : 건축면적 564㎡ (연면적 996㎡) / 지상2층
 - 1층 사무실, 민원실 / 2층 회의의실, 면장실, 주민휴게실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,700	141	1,000	2,700	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,700	141	1,000	2,700	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '21. 3. 05. : 기본 및 실시설계 용역
- '21. 4. 29. : 일상감사 및 공사 계약심사
- '21. 5. 21. ~ 6. 25. : 계약체결 및 공사 선금지급
- '21. 7. 20. : 가설울타리 설치 및 기존 건축물 철거 완료
- '21. 09. : 기초공사 추진(터파기 및 파일공사)

향후계획

- '22. 10. : 준공 예정

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도 약산해양치유체험센터 조성공사	담당자	해양치유담당관 김남수(2550-5576)
-----	--------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다도해의 청정 바다와 난대 숲을 접목한 ‘해안 치유의 숲’과 연계한 국내 최초 해양·산림치유 복합공간 조성
- 관광객과 지역주민의 힐링쉼터 조성으로 국민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : '20 ~ '21
- 위 치 : 완도군 약산면 해동리 산123-1번지 일원
- 현 황 : 해수욕탕, 해수건기 체험시설, 해수욕탕데크 등

내 용	면적 및 규모	내 용	면적 및 규모
해 수 욕 탕	176.58㎡	해 수 건 기 치 유	25m
해 수 욕 탕 데 크	77㎡	해수공급(순환)계획	2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	44	1,956	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,000	22	978	0	0
시군구비	1,000	22	978	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 기본계획 수립 완료 : '19. 10. ~ '20. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '20. 4. ~ '21. 4.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '21. 6.
- 인·허가 및 전라남도 계약심사 완료 : '21. 8. 3.
- 건축공사 및 감리용역 계약의뢰 : '21. 8. 3.
- 약산 해양치유체험센터 건립 공사 준공 : '22. 7.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공설운동장내 주차장 조성사업	담당자	체육진흥과 박상우(2550-5417)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 체육공원의 연중 생활체육대회 및 각종 문화행사 개최시 주차공간 부족으로 인한 불편이 가중되어 주차타워를 신축하여 주차난 해소에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 6.
- 위 치 : 완도군 완도읍 가용리 50-4일원
- 규 모 : 주차타워 1동(주차 222대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400	466	1,934	0	0
국 비	720	140	580	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,680	326	1,354	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 준공)

- 20. 4. : 지방재정 투자심사
- 20. 5. : 경관 및 공공디자인 심의(도)
- 20. 8. : 계약심사(도)
- 20. 10. : 총괄 및 1차분 계약체결, 착공
- 21. 1. : 2차분 착공
- 21. 6. : 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	장보고한상 명예의전당 건립	담당자	문화예술과 황상석(2550-5476)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 완도관광정보센터를 장보고대사의 도전정신을 실현한 한상 어워드 수상자들의 성공스토리를 전시하는 '장보고한상 명예의전당'으로 리모델링 하여 미래 인재를 길러내는 동기부여의 공간으로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 8. ~ 2021. 8.
- 위 치 : 완도읍 장좌리 214-11(완도관광정보센터)
- 규 모 : 연면적 807㎡(1층 482㎡, 2층 325㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,900	1,900	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	400	400	0	0	0
시군구비	1,500	1,500	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	00	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 7. : 장보고한상 명예의전당 기본 및 실시설계 용역 완료
- '20. 9. : 장보고한상 명예의전당 건축공사 계약 및 착공
- '20. 12. : 전시물 제작·설치 용역 계약 및 착공
- '21. 4. : 건축공사 준공
- '21. 7. : 전시물 제작·설치 용역 준공
- '21. 8. : 소방공사 준공 및 건축물 사용승인 허가 신청
- '21. 9. : 장보고한상 명예의전당 조경공사 추진
- '21. 10. : 장보고한상 명예의전당 개관식

□ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경
 - 당초 : 20억원[도 4, 군 16(특교세 7억원 포함)]
 - 변경 : 19억원[도 4, 군 15(특교세 7억원 포함)]

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도군 가족센터 건립 (생활SOC 복합화사업)	담당자	여성가족과 서정국(2550-5330)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가구원수 축소, 맞벌이가족, 1인구 등 가족형태 다양화, 소규모화에 따른 지역사회 가족서비스(자녀교육, 돌봄, 상담 등) 확대 강화 기여

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년
- 위 치 : 완도군 완도읍 가용리 12-3번지외 4필지
- 규 모 : 연면적 1,489㎡/지상 4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,070	8	20	3,042	0
국 비	1,539	8	10	1,521	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,531	0	10	1,521	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 0.5%)

- '21. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청완료
- '21. 08. : 공공건축심의 요청 및 건축설계공모 설계용역 일상감사, 계약심사
- '21. 09. : 설계공모 발주
- '21. 10. : 공유재산관리계획 승인(전남도→완도군(세무회계과))
- '21. 10. : 기본 및 실시설계 용역착수
- '21. 11. : 설계용역 계약심사 및 일상감사

향후계획

- '22. 02~ 12. : 건축설계 완료, 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2020년도 예비 열린관광지 조성	담당자	관광과 이준호(☎550-5412)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 초고령화 시대 관광환경 변화에 따른 선제적 대응과 고령자, 장애인, 임산부, 영·유아 동반가족 등 모두가 누릴 수 있는 열린 관광환경 조성으로 관광 인프라의 점진적 개선과 사회적 인식 제고를 통한 지역브랜드 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 7. ~ 2021. 9.
- 위 치 : 3개소(신지명사십리해수욕장, 완도타워, 정도리구계등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	257	1,743	0	0
국 비	750	66	684	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,250	191	1,059	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 5. ~ 7. : 공모선정 및 사업계획 승인
- '21. 6. : 열린 관광환경 조성사업 완공(정도리구계등)
- '21. 7. : 열린 관광환경 조성사업 완공(신지명사십리해수욕장)
- '21. 9. : 열린 관광환경 조성사업 완공(완도타워)
- '21. 9. : 열린 관광지 인증(문화체육관광부)

□ 사업변경 내역

- 사업기간 : (당초) 2020. 6. ~ 2020. 12. / (현재) 2020. 7. ~ 2021. 9.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	노화읍 근린생활형 국민체육센터 건립	담당자	체육진흥과 김상균(2550-5415)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 생활체육인구가 증가하고 있어 체육시설이 부족한 읍면지역의 체육 인프라 구축으로 군민 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 완도군 노화읍 도청리 881-7
- 규 모 : 실내체육관 1동, 연면적 880㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	0	1,100	1,900	0
국 비	1,000	0	1,000	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,000	0	100	1,900	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중, 10%)

- 19. 10. : 공모사업(국민체육진흥기금) 확정
- 20. 9. : 지방재정투자심사 완료
- 20. 9. : 공유재산 관리계획 반영
- 21. 3. : 공공건축 사업계획승인(공공건축지원센터)
- 21. 4. : 공공건축위원회 심의
- 21. 3. : 건축설계공모
- 21. 7. : 건축설계 공모작 선정 및 계약체결
- 21. 7. ~ 11. : 설계중
- 22. 1. : 건축허가, 계약심사

향후계획

- 22. 2. ~ 22. 9. : 준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	청산면 근린생활형 국민체육센터 건립	담당자	체육진흥과 김상균(2550-5415)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 생활체육인구가 증가하고 있어 체육시설이 부족한 읍면지역의 체육 인프라 구축으로 군민 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 완도군 청산면 양중리 372
- 규 모 : 실내체육관 1동, 연면적 845㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	0	1,100	1,400	0
국 비	1,000	0	1,000	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,500	0	100	1,400	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중, 10%)

- '19. 10. : 공모사업(국민체육진흥기금) 확정
- '20. 9. : 지방재정투자심사 완료
- '20. 9. : 공유재산 관리계획 반영
- '21. 3. : 공공건축 사업계획승인(공공건축지원센터)
- '21. 4. : 공공건축위원회 심의
- '21. 3. : 건축설계공모
- '21. 7. : 건축설계 공모작 선정 및 계약체결
- '21. 7. ~ 12. : 설계중
- '22. 1. : 건축허가, 계약심사

향후계획

- '22. 2. ~ '22. 9. : 준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	고금 생활체육공원 조성사업	담당자	체육진흥과 주경욱(0550-5416)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민과 스포츠 동호인들이 사용가능한 공공체육시설이 크게 부족한 실정이고, 인구의 고령화가 진행되고 있는 상황으로 노령인구의 건강 증진과 문화적 욕구 충족에 대한 요구가 증대하고 있음

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 6.
- 위 치 : 완도군 고금면 덕암리 721번지 일원
- 규 모 : 체육공원조성, 면적 19,615㎡(운동장, 다목적구장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,600	0	1,000	1,600	0
국 비	780	0	300	480	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,820	0	700	1,120	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 설계완료, 인허가 협의 중)

- '20. 6. : 기본계획수립
- '21. 1. : 실시설계 및 소규모환경영향평가
- '21. 5. : 주민설명회 및 의견청취
- '21. 6. : 토지보상(4필지, 5,456㎡)
- '21. 6. : 소규모환경영향평가 등 인허가 협의중
- '21. 10. : 계약심사 및 사업시행

향후계획

- '22. 12. : 준공 예정

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도 해양치유센터 건립사업	담당자	해양치유담당관 김현정(☎555-5577)
-----	----------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 급속한 고령화로 인한 노인성질환과 지역주민들의 만성질환이 증가하고 이에 따른 사회적 부담이 증대됨에 따라 해양치유를 통한 건강 증진이 주목받고 있으며, 해양수산부에서도 해양치유관광 육성정책을 통해 해양치유산업을 고부가가치 신산업으로 추진 중임
- 완도군 해양치유센터 건립을 통해 주민과 치유 관광객의 건강을 증진시키는 한편 국내 해양치유관광의 거점으로 개발하여 완도군 해양자원의 부가가치를 향상시키고 좋은 일자리 창출 및 소득증대로 지역경제 활성화에 기여 하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 전라남도 완도군 신지면 신리 153-11 일원
- 규 모 : 건축 1동(지하1층, 지상2층 / 연면적 7,740.34㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	32,000	5,871	15,678	10,451	0
국 비	16,000	4,640	6,816	4,544	0
시 도 비	4,800	211	1,329	1,722	0
시군구비	11,200	1,004	7,533	4,185	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 총100% 중 57%(설계50%+시공7%))

- '19. 8. ~ '20. 9. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- '20. 5. ~ 10. : 조달청 설계적정성 심사 및 기재부 총사업비협의를완료
- '20. 11. : 행정안전부 지방재정투자사업 중앙심사 통과
- '20. 12. : 낙찰자 적격심사 및 계약체결
- '21. 3. : 착공식 개최

□ 향후계획

- '22. 12. : 시운전 및 준공 예정

□ 사업변경 내역

- '21. 9. ~ 10. : 설계변경 추진(전라남도, 해수부, 기재부 협의)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도군 해조류바이오 활성소재 인증생산시설 구축사업	담당자	해양치유담당관(해양바이오팀) 노호석(☎550-5667)
-----	--------------------------------	-----	-----------------------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 해조류를 활용해 전처리가공 및 기능성식품 원료소재를 생산하여 공급함으로써 생산어가와 함께 해양바이오기업 육성에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2021년 1월 ~ 2023년 12월(3년 0개월)
- 위 치 : 전남 완도군 완도읍 가용리 1101, 1102번지(해양생물특화단지 내)
- 규 모 : 2개동, 건축면적 2,898㎡, 연면적 4,686㎡, 부지면적 6,618㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,300	300	1,000	24,000	0
국 비	12,500	0	500	12,000	0
시 도 비	3,750	0	150	3,600	0
시군구비	9,050	300	350	8,400	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 추진단계 : GMP개념설계(계획설계) 완료

향후계획

- 중간 및 실시설계 용역 (2021년9월 ~ 2022년 10월)
- 생산시설 착공 및 준공 (2022년 11월 ~ 2023년 11월)

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	완도군 보훈회관 건립공사	담당자	주민복지과(복지정책팀) 오윤미(☎550-5291)
-----	---------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 나라와 민족을 위해 헌신하신 분들의 고귀한 희생정신을 기리고 예우하고자 보훈회관 건립

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년
- 위 치 : 전남 완도군 완도읍 군내리 1243(완도읍사무소 뒤편)
- 규 모 : 건축면적 240.18㎡, 연면적 731.37㎡, 지상 4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,018백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,018	0	2,018	0	0
국 비	455	0	455	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,563	0	1,563	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 추진단계 : 공사 착공

향후계획

- '22. 9. : 공사 준공 및 입주

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	도서 해양쓰레기 정화운반선 건조사업	담당자	해양정책과(해양보전팀) 정명구(☎550-5127)
-----	---------------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 어장정화선(전남 915호) 노후화로 안전항해 위험 및 양식어장 정화업무, 적조방제작업 수행이 어려워 대체선박 건조

사업개요

- 기간 : 2021년 ~ 2022년
- 선박재원
 - 총톤수 : 본선 100톤 내외(크레인, 보트 등)
 - 선체길이 : 36미터
 - 속 력 : 13노트(평속)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,500	0	7,500	0	0
국 비	3,750	0	3,750	0	0
시 도 비	480	0	480	0	0
시군구비	3,270	0	3,270	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 추진단계 : 계약자 선정 후 건조 추진중

향후계획

- '22. 12. : 연말 준공 예정

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재