

장애인 직업재활시설 신축·운영

사업구분

임기 내 완료
 임기 후 지속

사업예산

예산사업
 비예산사업

2100백만원

국비 도비
 군비 민자

목표

- 장애인들에게 자신의 능력과 적성에 맞는 직업생활을 통해 취업 기회를 제공하여 자활·자립을 도모하기 위함

■ 사업개요

- 사업비 : 2,100백만원(국비 17.2%, 도비 8.6%, 군비 74.2%)
 - 부지매입비, 건축비용
- 참여대상 : 관내 등록 장애인 중 근로가 가능한 자
- 주요사업
 - 제빵, 비누, 방역소독, 면장갑 등 생활용품 제작 판매
 - 우리군 실정에 맞는 수산물(미역, 다시마, 김 등) 포장 사업 등

■ 추진실적

- '19. 3월 : 사업 추진 계획 수립 및 관련 간담회 개최
- '19. 11월 : 시범사업을 위한 장애인복지관 내 장소 확보
- '20. 1월 : 우리군 실정과 비슷한 선진지 견학(충남 서산, 부안, 곡성, 화순, 보성)

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률 (%)
시범사업 장소 확보	개소	1		1				100
시범프로그램 운영	%	100			참여자 모집중			
부지확보 및 국비사업비 신청	건	2						
2020년 1월말 기준 공약 이행률								33.3

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	암전	암내	
2,100	316	57	1,727	0	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 향후 추진계획

- '20. 1. ~ '20. 12월 : 장애인복지관 시범 프로그램 추진 및 결과 검토
- '20. 2월 : 직업재활시설 신축을 위한 부지 확보
- '20. 4월 : 직업재활시설 신축계획서 제출(전라남도)
- '20. 9월 : '21년도 직업재활시설 신축 사업비 신청(보건복지부)

※ **우리군 지역 특수성을 감안하여 장애인복지관 시범사업 실시 후 2021년 신축을 목표로 사업 추진**

■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

주관부서

자치행정국장 서현중 주민복지과장 고영상 복지정책팀장 박정록 담당자 김숙희 (25291)