

가리포진 자원화 사업

사업구분

임기 내 완료
 임기 후 지속

사업예산

예산사업
 비예산사업

9,000백만원

국비 도비
 군비 민자

목표

- 가리포진은 1522년 왜구의 침입을 방어하기 위해 설진 되었으며, 이순신의 중요한 전력이었고 정유재란을 승리로 이끈 원동력이 됨
- 가리포진을 비롯한 이순신 유적을 발굴 복원하여 역사문화 교육의 장소로 활용

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2023(4년)
- 위 치 : 완도읍 남성리 일원
- 사업비 : 90억원(도비 50%, 군비 50%)
 ※ 2020년 확보 예산액 : 5.5억원(도비 2.75, 군비 2.75)
- 사업내용
 - 성벽복원 : L=400m, H=3m
 - 성문복원 : 남문 1식(청해루)

■ 추진실적

- '19. 5. : 가리포진 1차 정밀 발굴(서문 ~ 남벽 구간) 완료
- '19. 6. : 전라남도 투자심사
- '19. 8. : 전라남도 지정문화재 신청
- '19. 7. : 2020년 지방이양 신규사업 선정 건의
- '19. 9. : 2차 정밀 발굴 완료 등 행정절차 마무리
- '19. 9. : 전라남도 투자심사 완료(조건부 승인)
- '19. 10. : 2020년도 균특 지방이양사업 선정

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년	이행률 (%)
신규사업(국도비 지원) 선정	식	1		1				100
기본 및 실시설계 시행	%	100						
사업 진행률	%	100						
2020년 1월말 기준 공약 이행률								33.3

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	압전	압내	
9,000		4,500	4,500		550		275	275					

■ 향후 추진계획

- '20. 2. : 기본 및 실시설계 용역 발주
- '20. 3. : 2단계 도 투자심사 자료 제출
- '20. 3. : 1차 주민공청회 개최
- '20. 4. : 문화재전문위원 자문 및 고증
- '20. 5. : 실시설계용역 중간 보고회 개최
- '20. 6. : 2차 주민공청회 개최
- '20. 7. : 실시설계용역 최종보고회



주관부서

해양문화관광국장 허정수 문화예술과장 김미령 문화재팀장 황성식 담당자 이주승 (25472)