

## 에너지 연료사용 환경개선사업 추진

사업구분	임기 내 완료 <input type="checkbox"/>	사업예산	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	39,104백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input type="checkbox"/>
	임기 후 지속 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산사업 <input type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

### 목표

- 군 및 마을단위 LPG배관망 구축사업 추진으로 도시가스 수준의 연료사용으로 안전성 및 편리성 제고와 군민들의 연료비 절감

### ■ 사업개요

- 군단위 LPG배관망 지원사업
  - 완도읍 중심지역 5,371세대 / 탱크(50톤×3기), 배관망(60km)
- 마을(도서낙도) 및 면단위 LPG저장탱크 보급사업

### ■ 추진실적

- 군단위(완도읍) LPG배관망 지원사업
  - '19. 2. : 위탁수행 업무협약 체결(LPG배관망사업단)
  - '19. 4. ~ 9. : 마을설명회 및 설계 추진
  - '19. 10. ~ 12. : 1·2공구 시공사 및 LPG공급사업자 선정
- 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 : 3개소, 216세대 완료
  - 금당 울포('16) 96세대, 청산 모서('18) 65세대, 청산 모동('19) 55세대

### ■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년	이행률 (%)
사업대상지 선정	개소	2	1	1				100
업무협약체결	건	2		2				100
실시설계	건	2		2				100
공사공정률	%	100		20	10			30
2020년 1월말 기준 공약 이행률								50

## ■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	압전	압내	
39,104	19,427		15,772	3,905	35,199	19,427		15,772		12,783		12,783	

## ■ 향후 추진계획

- 군단위(완도읍) LPG배관망 지원사업 : 40,000백만원(자부담 10%)
  - 공사기간 '20. 2. ~ '21. 3월까지(박람회 전 준공)
  - ※ 완도읍 미공급 지역(망남리 등) 면단위 LPG중형저장탱크 보급사업 검토
- 도서낙도 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업
  - 2020년 생일 덕우(73세대) : 550백만원
  - 2021년 이후 소안 횡간(71세대), 보길 예약(28세대) 추진

## ■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
16			5	

## ○ 증빙자료



## 주관부서

경제산업국장 신영균 경제교통과장 이기석 에너지팀장 김원석 담당자 한태영(☎5561)