

청산도 슬로생태공원 조성

사업구분	임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/>	사업예산	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	백만원	군특 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input type="checkbox"/>
	임기 후 지속 <input type="checkbox"/>		비예산사업 <input type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

목표

- 청산 신흥리 동부하천 주변의 자연 갈대습지를 활용한 생태공원 조성으로 슬로길과 연계하는 특색 있고 새로운 관광자원 보강

■ 사업개요

- 위 치 : 전남 완도군 청산면 신흥리 갈대습지 일원
- 사업기간 : '19 ~ '22(4개년)
- 사업규모 : 67,000㎡(20,000평)
- 사 업 비 : 1,930백만원(군특 975 군비 955)
- 사업내용
 - '19년 : 토지매입 및 행정절차 이행, 실시설계용역
 - '20년 : 습지 탐방데크(1.5km), 생태길 경관개선(2.5km)
 - '21년 : 슬로생태공원 정보센터(舊 정미소 리모델링), 생태하천 경관개선(0.6km)
 - '22년 : 안내시스템 구축, 갈대로 에듀투어

■ 추진실적

- 실시설계 용역 착수 : '19. 1.
- 주민설명회 개최 : '19. 3.
- 보상계획 열람 공고 및 감정평가 완료 : '19. 4.

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년	이행률 (%)
사업계획수립	개소	1	1					100
군특사업 선정	개소	1		1				100
공사진행률	%	100						
2020년 1월말 기준 공약 이행률								67

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	압전	압내	
1,930	975		955		100	60		40					

■ 문제점 및 대책

○ 토지보상 지연

■ 토지소유주 사망 등 등기이전 불가

- 64필지 48,483㎡ 876백만원 / 25필지 24,020㎡ 426백만원(39%)매입 완료
- 부동산 등기 특별조치법 시행 시 부동산 소유권 이전등기 후 매입 추진 ('20년 7월 시행 예정)

■ 향후 추진계획

- '20. 3. : 사업 착공
- '21. 12. : 사업 준공

■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1			1	

○ 증빙자료(사진 및 보도자료)

	
<p>사진</p>	<p>보도자료</p>

주관부서

해양문화관광국장 허정수 관광과장 이승현 관광시설팀장 김용석 담당자 박성환 (☎5421)