

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군단위 LPG배관망 지원사업	담당자	경제교통과 한태영(☎550-5561)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 취사, 난방용으로 사용중인 LPG용기 및 등유 대체를 위한 LPG배관망 사업 추진으로 안전하고 편리하며 저렴한 연료사용 환경조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 완도읍 19개 마을, 4천세대
- 규 모 : LPG저장탱크 1개소(150톤), 배관망 60km, 가스보일러 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,554백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	38,554		12,283	26,271	
국 비	19,277		6,824	12,453	
시 도 비					
시군구비	15,422		5,459	9,963	
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,855			3,855	

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '19. 02. : 위탁수행 업무협약 체결(한국LPG배관망사업단)
- '19. 03. ~ 12. : 마을현황조사 및 설계, 시공사 및 공급사 선정 등
- '20. 01. ~ 현재 : 저장탱크 매설 및 지상부 건축 추진, 배관망 매설 40km

향후계획

- '20. 10. : 저장시설 건축 및 배관매설 완료, 가스설비 완성검사
- '20. 11. ~ '21. 03. : 세대배관 및 보일러 설치, 표충부 포장 추진

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	노화 솔지향 어촌뉴딜300사업	담당자	지역개발과 정현수(2550-5631)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어항중심으로 배후 어촌 연계개발 및 항만 인프라 기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12
- 위 치 : 전라남도 완도군 노화읍 솔지향 일원
- 규 모 : 선착장 방파제 설치, 여객선 접안장 보강, 물양장 조성등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,050		1,767	2,272	1,011
국 비	3,535		1,237	1,591	707
시 도 비	454		147	204	103
시군구비	1061		383	477	201
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- '19. 3. : 기본 및 실시설계 착수
- '19. 12 : 기본계획 승인·고시
- '20. 4 : 1공구 착공(1,142백만원) 방파제 25m, 진입로 확장 84m, 교행공간 조성

향후계획

- '20. 10 : 1공구 준공 및 2공구 착공 예정
- '21. 12. : 공사 준공 예정

사업변경 내역(해당시)

- 변경 없음

사업명	금당 가학항 어촌뉴딜300사업	담당자	지역개발과 정현수(2550-5631)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어항중심으로 배후 어촌 연계개발 및 항만 인프라 기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12
- 위 치 : 전라남도 완도군 금당면 가학항 일원
- 규 모 : 가학8경 안전쉼터 조성, 어민행복센터 리모델링, 선착장 접안시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,370백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,370		1,880	2,415	1,075
국 비	3,759		1,316	1,691	752
시 도 비	483		156	217	10
시군구비	1,128		408	507	213
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

- '19. 3. : 기본 및 실시설계 착수
- '19. 12 : 기본계획 승인·고시
- '20. 6 : 1공구 착공(823백만원)
 - 갯벌이용로 신설(L=33.5m), 놀이터 정비, 선착장 증고 및 월파방지벽 신설

향후계획

- '20. 6 : 2공구 착공(2,274백만원)
 - 접안장, 어민품앗이터(L=40m, B=14m) 부잔교 2기
- '21. 12 : 공사 준공 예정

사업변경 내역(해당시)

- 변경 없음

사업명	완도군 연합농협 DSC 신축사업	담당자	농업축산과 김남욱(2550-5733)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 시설(DSC)의 노후화, 품질상향화, 처리가능량 확대를 통한 농가실익 제고를 위해 DSC 시설 신축 필요

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년
- 위 치 : 전라남도 완도군 고금면 세동리 771번지 / 12,057m²
- 규 모 : 원료투입시설 1식, 건조시설 1식, 저장시설 1식 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	-	-	1,000	1,000
국 비	600	-	-	300	300
시 도 비	120	-	-	30	30
시군구비	780	-	-	390	390
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	500	-	-	250	250
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 토목공사 : 100% 완료
- 건축공사 : 80%
- 전기, 소방, 기계 등 : 80%

향후계획

- 20년 9월 시운전 및 준공
- 20년 11월 양곡수매 추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	농산물(유자) 가공센터 건립사업	담당자	농업축산과 김남욱(2550-5733)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 생산-가공-유통 기반시설 확충을 통한 안정적인 원물공급체계 마련 및 판매사업 인프라 개선으로 시장에서 '잘 팔릴 수 있는 상품'의 생산 유통으로 완도군 유자산업의 전반적인 업그레이드

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년(2개년)
- 위 치 : 완도군 고금면 농상리 390-6 번지 / 6,474m²
- 규 모 : 유자 가공센터 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	-	-	-	5,000
국 비	2,500	-	-	-	2,500
시 도 비	500	-	-	-	500
시군구비	1,000	-	-	-	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,000	-	-	-	1,000
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- '21 균특회계 전환사업 예산 신청 : 완료

향후계획

- 유자가공시설 착공 : 6월

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	완도황칠고부가가치 미래성장융복합사업	담당자	농업축산과 김남욱(0550-5733)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우수한 생산기반의 완도황칠을 활용하여 원물-가공-유통이 연계된 체계적인 산업화 시스템을 구축하여 완도군 농식품 산업의 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3개년)
- 위 치 : 완도군 신지면 송곡리 65번지, 66번지 / 4,798m²
- 규 모 : 황칠가공공장 및 복합체험센터 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000	-	-	1,275	1,725
국 비	1,430	-	-	530	900
시 도 비	159	-	-	67	92
시군구비	811	-	-	342	469
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	600	-	-	336	264
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 황칠가공공장 및 복합체험센터 설계 : 10%
- 역량강화 및 모니터링 체계구축 : 10%
- 연구개발 및 상품화지원 : 10%
- 지역 이미지 강화 및 홍보·유통 활성화 지원 : 10%

향후계획

- 황칠가공공장 및 복합체험센터 착공 : 10월

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	완도 해양치유 블루존 조성사업	담당자	해양치유담당관실 정영민(☎550-5683)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 해양자원을 활용한 해양치유기반조성사업에 4차산업혁명 기술의 융·복합화를 통해 일자리창출 및 지역경제 활성화를 위한 지역혁신 플랫폼 조성

사업개요

- 기 간 : 2019. 6. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 완도군 신지면, 청산면 일원
- 규 모 : 해양바이오 연구단지 기반조성 등 5개 단위사업(16개 세부사업)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,200	-	423	10,497	7,280
국 비	9,100	-	423	5,037	3,640
시 도 비	2,730	-	-	1,638	1,092
시군구비	6,370	-	-	3,822	2,548
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- (단위사업 - 1) 해양바이오 연구단지 기반조성
 - 해양바이오 공동협력연구소 건립 기본계획용역 진행 중
 - 단지조성 기반구축(토목) 설계용역 중지(건축관련 협의)
 - 블루밸리파크 연계사업 추진 중('20. 1.~)
 - 국내외 해양바이오 연구기관 네트워크, 유레카 국제공동협력사업, 기업 연구소 유치 등
 - 스타트업 생태계 조성사업 준비 중
- (단위사업 - 2) 정밀의료 해양기후치유 콘텐츠 개발
 - 해양기후치유센터 건립공사

- 건축설계용역 완료('20. 3. 23.), B.F. 인증심의 완료(6. 5.), 도 계약심사 완료(6. 26.), 건축공사 착공(7. 20.)
- 노르딕워킹 코스 부대시설 조성사업
 - 설계용역 완료('20. 3. 16.), 도 계약심사 완료(4. 27.), 시설공사 착공(6. 8.)
- 정밀의료 해양기후치유 프로그램 개발사업 추진 중('20. 1.~)
- 완도 건강기후지수 개발사업 진행 중('20. 6.)
 - 기상관측장비 구매설치
 - 건강기후지수 개발
- (단위사업 - 3) 해양치유 스마트랩 플랫폼 구축
 - 해양치유공원 조성사업 기본계획 수립 완료(7. 18.)
 - 설계 제안공모 준비 중
 - ICT 기반 플랫폼 구축사업 준비 중
- (단위사업 - 4) 해양치유 연계자원 실용화사업
 - 맥반석과 해산물의 영양학적 관계 연구사업 추진 중('20. 1.~)
 - 해양문화치유센터 건립
 - 사업부지 확정 및 기본 및 실시설계 준비 중
 - 해조류 산업관광 프로그램 개발사업 과업지시서 작성 중
- (단위사업 - 5) 해양치유 지역역량 강화사업
 - 마을기업 설립지원 사업 추진 중('20. 6.~)
 - 해양치유 연계 주민소득창출모델 발굴, 마을기업 설립 3개소, 운영지원
 - 해양치유 어플 개발사업 준비 중

□ 향후계획

- (단위사업 - 1) 해양바이오 연구단지 기반조성
 - 해양바이오 공동협력연구소 건립 추진
 - 건축설계(~ '20. 11.), 건축공사('20. 12. ~)
 - 스타트업 생태계 조성사업 추진('21. 1. ~)
- (단위사업 - 2) 정밀의료 해양기후치유 콘텐츠 개발
 - 해양기후치유센터 건립공사 완공(~ '20. 12.)
 - 노르딕워킹 코스 부대시설 조성사업 완공(~ '20. 9.)
- (단위사업 - 3) 해양치유 스마트랩 플랫폼 구축
 - 해양치유공원 조성사업
 - 건축설계(~ '20. 11.), 조경 및 건축공사('20. 12. ~)
 - ICT 기반 플랫폼 구축사업 발주('20. 12. ~)

○ (단위사업 - 4) 해양치유 연계자원 실용화사업

- 해양문화치유센터 건립

·기본 및 실시설계(~ '20. 12.), 건축공사 착공('21. 2. ~)

- 해조류 산업관광 프로그램 개발사업 추진 ('20. 10. ~)

○ (단위사업 - 5) 해양치유 지역역량 강화사업

- 해양치유 어플 개발사업 추진 ('21. 1. ~)

□ 사업변경 내역

- (해당없음)

사업명	완도군 해양치유센터 건립사업	담당자	해양치유담당관실 강주영(☎550-5576)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 급속한 고령화로 인한 노인성질환과 지역주민들의 만성질환이 증가하고 이에 따른 사회적 부담이 증대됨에 따라 해양치유를 통한 건강 증진이 주목받고 있으며, 해양수산부에서도 해양치유 시범지구를 조성하여 해양치유산업을 고부가가치 신(新)산업으로 추진 중임
- 건강의 섬 완도군은 청정한 해양치유자원을 보유하고 국내 최대 수산물 생산지로서 해양치유를 위한 최적의 조건을 갖추었을 뿐 아니라 ‘완도군 해양치유산업 기본계획’을 수립하여 정책적으로도 해양치유산업을 미래 신산업으로 육성하고 있음
- 따라서 완도군 해양치유센터 건립을 통해 주민과 치유를 위한 국민의 건강을 증진시키는 한편 국내 해양치유산업의 거점으로 개발하여 완도군 해양자원의 부가가치를 향상시키고 좋은 일자리 창출 및 소득증대로 지역경제 활성화에 기여 하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 전라남도 완도군 신지면 신리 153-11(신지명사십리해수욕장 일원)
- 규 모 : 신축건물 1동, 지하1층/지상2층, 연면적 7,740.34㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	32,000	0	1,100	13,000	17,900
국 비	16,000	0	500	6,200	9,300
시 도 비	4,800	0	100	2,000	2,700
시군구비	11,200	0	500	4,800	5,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

사업명	완도군 해양치유센터 건립사업	담당자	해양치유담당관실 강주영(☎550-5576)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- '19. 5. : 신규 국비보조사업 적격성심사 통과 (기획재정부)
- '19. 6. : '19년 2차 중앙재정투자심사 조건부 승인(행정안전부)
- '20. 2. : 총사업비 관리대상 사업(신규등록)협의 (기획재정부)
- '20. 5. : 총사업비 중간설계 적정성 및 경제성 검토 (조달청)
- '20. 6. : 총사업비 관리대상 사업(중간설계)협의 (기획재정부)
- '20. 7. : 총사업비 실시설계 적정성 검토 (조달청)

□ 향후계획

- '20. 8. : 총사업비 협의(기재부) / 제3차 중앙투자심사(행안부)
- '20. 9. : 해양치유센터 건립사업 발주
- '20. 10. : 해양치유센터 착공
- '21. 10. : 해양치유센터 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 변경

구 분	당 초	변경 후	비 고
대지면적	16,088.00m ²	20,865.00m ²	증4,777m ²
건축면적	4,229.79m ²	4,445.64m ²	증215.85m ²
연면적	7,600.00m ²	7,740.34m ²	증140.34m ²
건폐율	26.29%	21.30%	
용적률	47.24%	31.34%	
구조	철근콘크리트조(일부 철골조)	철근콘크리트조(일부 철골조)	
규모	지하1층 / 지상 2층	지하1층 / 지상 2층	
조경면적	5,000m ² (31.08%)	8,613.35m ² (36.52%)	

사업명	군외 국민체육센터 건립사업	담당자	체육진흥과 서을식(☎550-5417)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 생활체육 인구가 증가하고 있으나 군외면 지역의 생활체육 시설이 전무하여 지역 주민과 스포츠 동호인들의 생활체육 활성화로 주민 화합 및 건강증진에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 완도군 군외면 원동리 204-1 번지 외 3필지
- 규 모 : 체육관 1층 / 연면적 999㎡ / 철근콘크리트, 철골구조

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,600	100	57	2,443	
국 비	1,000		23	977	
시 도 비					
시군구비	1,500		34	1,466	
지 방 채					
민간자본					
기 타	100	100			

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- '19. 8. 2. : 공유재산 관리계획 반영(군)
- '19. 8. 12. : 중기지방재정계획 반영(군)
- '19. 11. 9. : 지방재정 투자심사(전라남도)
- '20. 3. 3. : 장애물 없는 생활환경(BF) 인증
- '20. 5. 25. : 전라남도 계약심사 및 군 일상감사
- '20. 6. 22. : 계약체결 및 착수
- '20. 8. 18. : 공사중(공정 15%)

향후계획

- '21. 2. : 준공예정

사업명	보길면사무소 청사 신축공사	담당자	세무회계과 김재혁(☎550-5262)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 보길면사무소 철거 후 신축을 통한 직원 근무환경 개선
- 지역 특성에 맞는 건축물 신축으로 행정서비스 향상 및 민원인 편의 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 전남 완도군 보길면 부항리 1-4번지 일원
- 규 모 : 지상2층/연면적 822.06㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,282백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,282	0	0	624	2,658
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,282	0	0	624	2,658
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '20. 2. : 지방재정투자심사 조건부 승인(도 의뢰)
- '20. 3. : 제2회 전남도 공공디자인 심의 조건부 승인 완료
- '20. 6. : 보길면 청사신축 공사계약심사 결과통보 및 공사계약체결
- '20. 6. : 공사선금(인허가) 신청 및 지급
- '20. 7. : 분야별 현장설명 및 공사착공

향후계획

- '20. 8. : 현 면사무소 철거 및 가설울타리 설치
- '20. 8. ~ : 공사 지속추진
- '21. 9. : 공사 준공(예정)

사업변경 내역(해당시)

- 당초 사업비 : 2,878백만원 / 변경 사업비 : 3,282백만원
(청사신축기금 운영 변경계획 수립)

사업명	완도복합문화센터 조성사업	담당자	문화예술과 배재명(☎550-5462)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 완도군민회관을 생활문화센터와 작은도서관이 어우러진 「완도복합문화센터」로 리모델링하여 지역주민들의 문화커뮤니티가 가능한 문화플랫폼 기반을 조성하여 주민들의 문화수요에 부응하고 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 12.
- 위 치 : 완도군 완도읍 개포로 111 완도군민회관
- 규 모 : 부지면적 6,156㎡, 연면적 2,395㎡(1층 1,600㎡ / 2층 795㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,272 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,272			2,272	
국 비	1,012			1,012	
시 도 비					
시군구비	1,260			1,260	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '19. 6. : 기본계획 수립
- '19. 9. : 공모사업 선정
- '20. 3. : 기본 및 실시설계 용역 계약
- '20. 6. : 주민설명회 및 보고회 개최

향후계획

- '20. 8. 31. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- '20. 9. : 계약심사 및 시공업체 선정, 착공
- '20. 12. : 공사 준공

사업명	약산면 농어촌 폐기물처리시설 설치사업	담당자	환경산림과 전용준(2550-5512)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 현재 운영중인 약산면 소각로(용량 190kg/hr)는 적정처리 용량 미달 및 노후화로 약산면에서 발생하는 생활폐기물을 전량 소각하지 못하고 2017년부터 일부 위탁처리 함으로써 운영비가 증가되고, 또한 대기오염 방지시설 미비에 따른 대기오염 발생가능성이 높아 적정 용량의 신규 소각시설 설치하여 환경오염 저감과 환경을 쾌적하게 보전 및 주민의 보건위생관리에 기여코자 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 10. ~ 2021. 3.
- 위 치 : 약산면 해동리 256번지 일원
- 규 모 : - 소각동 : 425㎡(25m × 17m), 소각로(350kg/hr), 건축, 소방

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,117백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2117	-	-	2117	
국 비	1482			1482	
시 도 비	317.5			317.5	
시군구비	317.5			317.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '20. 2. : 소각로 구매설치 제안공고 의뢰(조달청)
- '20. 6. : 소각로 구매설치 계약 체결완료 및 착수
- '20. 7. : 소각시설 토목, 건축 설계 용역 착공

향후계획

- '20. 10. : 소각시설 토목, 건축 설계 용역 준공
- '20. 11. : 소각시설 토목, 건축 및 소각로 설치
- '21. 3. : 약산면 소각시설 준공

사업변경 내역(해당시)