

해양치유단지 조성 사업

사업구분	임기 내 완료 <input type="checkbox"/>	사업예산	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input checked="" type="checkbox"/>
	임기 후 지속 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산사업 <input type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input checked="" type="checkbox"/>

목표 ○ 해양치유단지 조성을 통한 어촌 복지서비스, 일자리 및 소득 창출로 미래완도 100년 준비 및 어촌경제 활성화 모델 마련

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2030
- 위 치 : 완도군 신지면 신리 일대
- 사업량 : 해양치유단지 조성 A=403,097m²
- 사업비 : 1조 원(공공 3천억 원, 민자 7천억 원)
- 사업내용
 - 공공시설 : 해양치유센터, 공공해양치유전문병원, 해양자원관리센터, 해양치유공원 등
 - 민자시설 : 민간해양치유전문병원, 해양치유리조트, 해양바이오연구소, 해양바이오기업, 상업시설 등
- 단계별 투자계획 (단위 : 억 원)

단계별	사업기간	사업비	공공투자		민간투자	
			사업비	사업내용	사업비	사업내용
		10,000	3,000		7,000	
1단계	2017 ~2022	2,177	1,327	해양치유센터 공공해양치유전문병원 등	850	민간해양치유전문병원 해양치유리조트 등
2단계	2023 ~2025	4,195	745	스포츠교육훈련센터 마리나 등	3,450	해양바이오연구소 해양바이오기업 골프장 등
3단계	2026 ~2030	3,628	928	해양자원관리센터 해양치유공원 등	2,700	해양바이오연구소 해양바이오기업 해양치유리조트 등

■ 추진실적(2018. 7. 1. ~ 현재)

- '19. 03. : 완도 해양치유센터 건립 지방재정투자심사 신청(행정안전부)
- '19. 04. 23 : 공공건축 사업계획 검토(건축도시공간연구소)
- '19. 05. : 완도 해양치유센터 건립 적격성심사 통과(기획재정부)
- '19. 05. : '20년도 국비 80억 신청(해수부→기재부)
- '19. 05. 24 : 완도 해양치유센터 건립 계약심사 완료
- '19. 06. 17 : 완도 해양치유센터 건립 건축설계 제안공모 공고
- '19. 06. 24 : 완도 해양치유센터 건립 심사위원 모집 공고
- '19. 07. 03. : 제안공모 접수 및 현장설명(8개 업체 등록)
- '19. 07. 11. : 제안공모에 따른 서면질의 답변 공고
- '19. 07. 15. : 예비 심사위원 등록 현황 및 1차 선정 보고
 - ※ 등록인원 65명 / 1차 선정 29명 (선정기준 : 우선접수 및 활동경력 위주)
- '19. 07. 18. : 제안서 평가를 위한 2차 심사위원 9인 선정
- '19. 07. 18. : 바이오 기능수 생성장치 해양치유센터 요법센터 설치검토
('19. 7. 17 지시사항)
- '19. 07. 24. : 건축설계 제안서 접수
- '19. 07. 30. : 건축설계 제안서 심사 및 평가
- '19. 08. 19. : 기본 및 실시설계 용역계약 체결
- '19. 08. 29. : 실시설계 용역에 따른 선금 지급(국비 5억 원)
- '19. 09. 16. : 기본 및 실시설계 용역 착수보고 개최
- '19. 10. 10. : 해양치유센터 건립에 따른 지반조사 4공 완료
- '19. 10. 17. : 해양치유센터 건립에 따른 분야별 공중회의 개최
- '19. 10. 21. : 해양치유센터 건립부지 경계측량 완료
- '19. 11. 08. ~ 15 : 해양치유센터 건립 선도국가(독일)벤치마킹 추진

- '19. 11. 30. : 총사업비 변경 기획재정부 협의 (189억원→320억원)
- '19. 12. 04. : 해양치유센터 기본계획(초안) 따른 기본설계 검토
- '19. 12. 06. : 해양치유센터 사업부지 관광지 조성계획(변경) 고시공고
- '19. 12. ~ '20. 03. : 기본 및 실시설계용역 지속추진
 - ※실시설계 단계에서 치유센터(테라피 시설) 바이오 기능수 기계분야에 설계검토 및 반영
- '20. 01. 20. : 총사업비 관리대상 사업 신규 등록요청
 - ◆ 완도군 등록요청 → 전라남도 → 해수부 검토 → 기재부 총사업비관리과(2월중)

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년	이행률 (%)
기본 및 실시설계 용역	%	100		30	50			50
해양치유단지 부지확보	%	100		80	80			80
해양치유센터 건립 국비 확보	억 원	160		5	62			39
2020년 1월말 기준 공약 이행률								56

■ 예산확보 현황

(단위 : 백만 원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	압전	압내	
1,000,000	150,000	7,500	142,500	700,000	5,072	2,400	200	2,472		5,072	0	5,072	

■ 향후 추진계획

- '20. 02. : 치유센터 내 총별 한국형 테라피 시설 선정
 - ※ 실내 : 기본계획 용역에 따른 주민을 위한 프로그램 자문 추진
 - ※ 실외 : 스마트 노르딕 워킹과 병행한 해조류 도시락 여행 프로그램 검토
- '20. 02. : 치유센터 설계적정성 검토 추진(조달청 의뢰)
- '20. 04. : 치유센터 건축공사 사전 감리발주 및 기공식 추진
- '20. 05. ~ '21. 12. : 공사착공 및 준공

■ 군민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
5	-	6	6	-

○ 증빙자료

신우철 완도군수, 중앙부처 방문 예산 확보 총력

국립농산물품질관리원 완도사무소 설치 및 해양관광 허브 지자체 육성 건의



완도군은 민선 7기 군정 비전 실현과 지역 현안사업 해결을 위한 국비 확보에 발을 걸어붙이고 나섰다.

신우철 군수를 비롯한 간부 공무원은 지난 6월 17일부터 이틀 간 기획재정부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 해양수산부를 방문해 군민들의 숙원 사업 해결을 위한 지원

을 요청했다.

먼저 이개호 농림축산식품부장관과 행정안전부 관계자 면담을 통해 '8년 기관통합 이후, 주 사무소가 강진으로 이동하면 서부터 시간적·경제적 부담 등의 불이익을 받는 바, 농업인들의 권익을 도모하고자 국립농산물품질관리원 완도사무소 설치(부활)를 건의했다.

이어 문화체육관광부와 해양수산부를 방문해 완도군이 정부의 10대 국정 과제인 해양자유 산업을 육성하고 있는 가운데, 완도를 의료와 관광, 바이오헬스가 융합된 해양관광 허브 지자체로 육성해 줄 것을 요청했다.

마지막으로 기획재정부를 방문해 내년부터 본격적인 건립 공사에 들어갈 완도 해양자유센터 건립 공사비와 군 단위 LPG배관망 구축에 따른 추가 사업비, 에너지 절감 비용으로 어가 경영 안정을 위한 양식장 친환경에너지 보급사업 등 국비 지원을 건 의했다.

신우철 완도군수는 "열악한 지방 재정 여건 상 현안사업 해결을 위해서는 국비 확보가 중요하다."며 "앞으로도 지속적으로 중앙부처와 국회를 방문하는 등 지역 현안 해결에 최선을 다 하겠다."고 말했다.

/완도=김현종 기자

사진설명 : 기획재정부 예산총괄심의관

보도자료

(완도=연합뉴스) 조근영 기자 = 전남 완도 해양치유산업의 중추적인 역할을 할 해양치유센터 건립 사업이 행정안전부 중앙투자심사를 통과했다.

3일 완도군에 따르면 지난 5월 기획재정부 보조금 적격성 심사에서 '적절' 평가를 받으며 국비 지원 적정사업에 선정된 데 이어 최근 중앙투자심사도 조건부(실시설계 후 심사) 승인을 받았다.

군은 중앙투자심사에서 조건으로 제시한 사항에 대해서는 충분한 대책을 수립한 후 이달 중 건축 설계 공모를 시작으로 2021년 준공을 목표로 추진한다.

사진설명 : 기획재정부 지방재정투자심사 통과

보도자료

(뉴스메이커=최창윤 기자) 전남 완도군은 지난 25일 국회의원회관에서 고려대학교 해양치유산업연구단과 해양치유산업 선도 지자체인 완도군 등 4개 지자체 주최로 주민·국회의원·지자체가 함께하는 해양치유산업 육성화 발전 심포지엄을 개최했다고 밝혔다.

이번 심포지엄은 국민 건강 증진과 질병 예방을 위한 방안을 마련하기 위해 독일의 해양치유 사례를 공유하고 국내 해양치유산업 선도 지자체의 해양치유산업 및 해양치유 자원에 대한 특성화 전략 발표가 진행됐다.

해양치유산업은 다양한 해양치유 자원을 활용한 건강증진 산업이다.

해수, 해풍, 갯벌 등 청정한 해양자원을 이용하여 몸과 마음을 치유하는 해양치유산업은 유럽을 중심으로 100년 전부터 시작되어 최근에는 국내에서도 미래 신성장 산업으로 주목받고 있다.

정석호 완도부군수는 완도군만의 특화된 해양치유자원과 해양치유센터 및 해양치유 블루존 조성 사업 등 해양치유산업에 전반에 대한 종합적이고 체계적인 계획을 발표해 참석자 및 관계자들로부터 호평을 받았다.

완도군은 깨끗하고 풍부한 해양치유자원을 보유하고 있는 해양치유산업의 최적지로 정부가 실시한 해양치유산업 선도 지자체 공모에 전국 1위로 선정된 바 있다.

현재 완도군은 2021년 완공을 목표로 해양치유센터 건립을 위한 실시설계 중에 있으며 해양바이오 기반 구축 및 해양기후치유센터 조성 등이 포함된 해양치유 블루존 사업 또한 실행 계획을 수립해 추진 중이다.

한편 해조류를 주제로 하고 3회 연속 국제 행사 승인을 받은 2021완도국제해조류박람회는 2021년 4월 23일부터 5월 16일 총 24일간 개최한다.

군은 해조류박람회를 해양치유산업과 연계하여 해양치유자원인 해조류 가치 확산 및 해조류 산업 발전에 기여한다는 전략이다.

사진설명 : 해양치유센터 선도지자체 심포지엄

보도자료

주관부서

해양치유담당관 안환옥 해양치유시설팀장 최진우 담당자 강주영 (☎)5576