

완도 섬자리 숲길 트레킹코스 개발

사업구분

임기 내 완료
 임기 후 지속

사업예산

예산사업
 비예산사업

1,835백만원

국비 도비
 군비 민자

목표

○ 오래전부터 조화롭게 형성된 섬자리 숲길(트레킹)을 중심으로 완도의 독특한 관광자원과 산림자원을 연계한 바다, 숲, 나무를 체험할 수 있는 트레킹코스를 개발하여 다른 지역에서 볼 수 없는 섬 고유의 산림휴양서비스 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 01월 ~ 2022년 12월(3개년)
- 위 치 : 관내 숲길 및 임도시설 전역 / 210km(숲길126, 임도84)
- 사 업 비 : 1,835백만 원(국비900, 군비935)
- 사업내용 : 트레킹코스 시설정비, 어플리케이션 개발 및 홍보자료 제작

■ 추진실적(2018. 7. 1. ~ 현재)

- '18. 9. : 사업대상지 기초자료 수집 및 현장조사
- '19. 5. : 타당성 조사용역 완료
- '19. 11. : 균특회계 지방이양사업 예산 확보
- '20. 01. : 기본 및 실시설계 용역 추진

■ 공약이행 지표

지표명	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년	이행률 (%)
트레킹 노선 선정	개소	12		12				100
어플리케이션 개발	건	1						
편의 및 안내시설 설치	개소	12						
2019년 11월말 기준 공약 이행률								33

예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계					지금까지 확보 내역					집행총계			비고
총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타	집행 총계	압전	압내	
1,835	-	900	935	-	635	-	300	335	-	35	-	35	

향후 추진계획

- '20. 1. : 기본설계 및 실시설계 용역 추진
- '20. ~ '22. : 공사 착공 및 준공
- '20. 7. : 어플리케이션 제작 추진
- '22. 12. : 어플리케이션(업데이트)완료 및 안내 리플릿 제작

주민참여(홍보)실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

증빙자료(사진 및 보도자료)

주민참여(홍보)실적

주요 활동 내역

- 1. 환경산림과(1866/2019. 01. 11)주최
- 2. 위 부회 관련 지방재정법 개정안 '지역이 다용도 같이 개발, 재개발 및 권역공동체 지원' 사항을 홍보하기 위해, 위 부회 관련 자료를 배포하고, 주민들에게 주시기를 당부합니다.

발행 일자: 2019. 01. 30

발행 일자: 2019. 01. 30 ~ 2019. 01. 30 (발행일: 2019. 01. 30)

발행 일자: (주)비즈그린 대표 공영

발행 일자: 환경부(2019. 01. 30)주최

발행 일자: "지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령, 제13조" "지방자치단체 인출 및 계약 집행기준 개정령" 등이 개정된 공문서, 행정안전부(2019. 11. 08)

발행 일자: 사진 1부(별첨) 공.

원도군재무과 | 주민참여

주소: 서울특별시 관악구 신림2동 131-1번지 | 02-810-0000

팩스: 02-810-0000 | 홈페이지: www.wonido.go.kr

문의처: 02-810-0000 | 02-810-0000 | 02-810-0000

군특예산 지방이양사업 예산신청

예산신청서

부과명	세목명	예산액	예산종류	비고
지방자치단체	지방자치단체	1,000	일반회계	지방자치단체
지방자치단체	지방자치단체	1,000	일반회계	지방자치단체
지방자치단체	지방자치단체	1,000	일반회계	지방자치단체

발행 일자: 2020년도 군특예산 지방이양사업 예산신청서 1부, 2. 2020년도 군특예산 지방이양사업 집행요청서 1부, 공.

타당성 조사 용역

군특예산 지방이양사업 예산신청