61 국립해양수산박물관 유치

공약 번호 72

담당부서	해양정책과장 김현란 해양관리팀장 황 춘 담당자 황 춘(☎5131)				
사업구분	신규■ 계속□	완료/지속	임기 내 완료 ■ 임기 후 지속 □	재원구분	■국비 □도비 □군비 □기타

목표

○ 완도군의 해양생태자원 및 역사·문화적 가치를 고려하여 국립해양수산박물관 건립 필요성 적극 제시

○ 해양생태자원과 역사·문화(이순신, 장보고 등) 자료들을 전시하여 해양의식 고취와 해양산업 발전 교육의 장으로 활용

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~

❍ 사 업 비 : 124,300백만원(국비 1,143, 군비 100)

❍ 위 치 : 완도군 완도읍 장좌리 251번지 외 4필지

❍ 사업내용 : 전시관, 체험관, 연구시설, 교육관 및 편의시설 등

❍ 사업규모 : 건축 연면적 22,464㎡ / 1개동(지하1층, 지상2층)

❍ 시행기관 : 해양수산부

□ 추진상황

❍ '22. 5. 29. ~ 9. 30. : 국립해양수산박물관 건립 타당성 연구용역 추진

❍ '22. 7. 26. : 국립해양수산박물관 건립대상지 선정 시·군 설명회(1차)

❍ '22. 8. 26. : 국립해양수산박물관 건립대상지 선정 시·군 설명회(2차)

❍ '22. 9. 21. ~ : 국립해양수산박물관 제안서 작성 용역 추진

□ 향후 추진계획

❍ '22. 10. 7. : 제안서 제출(→광주전남연구원)

❍ '22. 10. 11. ~ 10. 12. : 제안서 정량평가

❍ '22. 10. 14. : 제안서 발표 ➡ 상위 3개 시군 선정

❍ '22. 10. 15. : 상위 3개 시군 박물관 건립 대상지 현장평가

❍ '22. 10. 17. : 최종대상지 발표

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	'22	'23	'24	'25	'26	이행율(%)
국립해양수산박물관 부지 확보	%	100	100					100
국립해양수산박물관 건립 타당성 조사용역	건	1	1					100
국립해양수산박물관 건립 건의	건	1	-					-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								66

□ 투자(확보)계획 / 집행액 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				'22	'23	'24	'25	'26	
투자계획	계	124,300	0	200	5,000	15,000	30,000	30,000	44,100
	국 비	114,300		200		10,000	30,000	30,000	44,100
	도 비	0							
	군 비	10,000			5,000	5,000			
	기 타	0							
집행액		0							